

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | |
|--|----------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|--|--|---|--|---|---|---|
| 1 | (3) - 23 - 1 - | 水道水に対する住民の不安 解消事業 | 小山 浄水場 給水区域 一円 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 継続 | 308,221 | 26 ~ R3 | 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計 | 0 64,600 37,628 37,629 37,672 32,488 38,054 30,471 29,679 308,221 | 0 57,477 22,075 23,711 21,702 22,161 29,573 23,969 23,094 223,762 | 0 - - - - - - - - 0 | 26年12月、委託・工事発注。 27年4・7・10月、委託発注。 28年4・7月、委託発注。 29年4・5月、委託発注。 30年4・5月、委託発注。 1年4・5月、委託発注。 2年4・5月、委託発注。 3年4・5月、委託発注。 | | | |
| (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | うち県 交付分 | 各年度 別合計 | 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | | | | | | | | | | 県交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | うち市町 村 交付分 | 各年度 別合計 | 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 | 0 64,600 37,628 37,629 37,672 32,488 38,054 30,471 29,679 | 0 57,477 22,075 23,711 21,702 22,161 29,573 23,969 23,094 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | 308,221 | 223,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | 308,221 | 223,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|------------------------------------|--|----------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|----|-------------|----------------------------|---------------------|---------|--|----|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | R1 | R2 | | | | | | R3 | 累計 |
| 2 | (2) | - | 20 | - | 1 | - | 地下水水源に 対する住民の 不安解消事業 | 中川原水 源地、寺 下水源 地、富岡 第一水源 地、富岡 第二水源 地、小山 浄水場 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 42,552 | 27 | ~ | 27 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 28,368 | 17,733 | 10,635 | 27年12月、工事発注。28年3月、完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 28,368 | 17,733 | 10,635 | | |
| 3 | (2) | - | 20 | - | 2 | - | 小山浄水場急 速ろ過池ろ層 交換事業 | 小山 浄水場 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 72,144 | 27 | ~ | 28 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 24,048 | 20,016 | 4,032 | 27年12月、工事発注。28年3月、完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 24,048 | 19,872 | 4,176 | 28年5月、工事発注。28年9月、完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 48,096 | 39,888 | 8,208 | | |
| 4 | (2) | - | 20 | - | 3 | - | 双葉町中野地 区復興産業拠 点への水道管 整備事業 | 双葉町 (渋川~ 中野) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 484,165 | 28 | ~ | R3 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 8,360 | 7,272 | - | 28年10月、委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 148,960 | 127,828 | - | 29年6月、委託・工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 110,386 | 110,073 | - | 30年6・9月、工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 34,948 | 33,768 | - | 1年5月、委託・工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 20,122 | 15,510 | - | 3年5月、工事発注。4年3月、完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 322,776 | 294,451 | 0 | | |
| 5 | (2) | - | 20 | - | 4 | - | 小滝平浄水場 施設整備事業 | 小滝平浄 水場 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 1,292,960 | 29 | ~ | R3 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 37,740 | 31,133 | - | 29年6月、委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 179,227 | 174,967 | - | 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 284,914 | 278,230 | - | 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 360,091 | 0 | - | 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。 令和3年度への繰越。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 347,277 | - | 3年10月、完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 861,972 | 831,607 | 0 | | |

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|------|-----|---|----|---|---|-----|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|---------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---|-------------------------|
| 6 | ◆ | (2) | - | 20 | - | 4 | - | 1 | 小滝平浄水場 場内整備事業 | 小滝平浄 水場 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 132,744 | 29 | ~ | R3 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 2,340 | 2,340 | - | 29年6月、委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 2,012 | 1,952 | - | 30年11月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 52,747 | 51,385 | - | 30年11月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 49,095 | 0 | - | 30年11月、工事発注。令和3年度への繰越。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 47,769 | - | 3年10月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 106,194 | 103,446 | 0 | |
| 7 | | (2) | - | 20 | - | 5 | - | | 檜葉町下繁岡 地区産業再生 エリアへの水 道管整備事業 | 檜葉町 (上繁岡、 下繁岡) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 124,329 | 29 | ~ | 30 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 53,712 | 50,213 | - | 29年6月、委託発注。29年11月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 29,174 | 27,222 | - | 30年9月、工事発注。31年1月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 82,886 | 77,435 | 0 | |
| 8 | | (2) | - | 20 | - | 6 | - | | 双葉町特定復 興再生拠点区 域水道管整備 事業 | 双葉町内 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 550,221 | 30 | ~ | R3 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 22,958 | 15,616 | - | 30年6月、委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 139,751 | 130,702 | - | 1年8月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 164,279 | 153,739 | - | 2年6月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 39,825 | 28,401 | - | 3年9月、工事発注。4年2月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 366,813 | 328,458 | 0 | |
| 9 | | (2) | - | 20 | - | 7 | - | | 特定復興再生 拠点区域への 送・配水施設 整備事業 | 檜葉町、 大熊町、 双葉町 | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 完了 | 225,977 | 30 | ~ | 30 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 150,651 | 148,320 | - | 30年9月、工事発注。31年3月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 150,651 | 148,320 | 0 | |

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|---|----|---|----|---|------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | |
| 10 | (2) | - | 20 | - | 8 | - | 広野駅東側開 発地区(第2 期)内水道管 整備事業 | 広野町 (下北迫) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 継続 | 56,987 | 30 | ~ | R4 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 1,420 | 1,368 | - | 30年11月、委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 12,818 | 12,745 | - | 1年8月、工事発注。2年1月委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 23,752 | 0 | - | 令和4年度への繰越。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 37,990 | 14,113 | 0 | | |
| 11 | (2) | - | 20 | - | 9 | - | 双葉駅西側地 区生活拠点等 水道管整備事 業 | 双葉町 (双葉駅 西側第一 地区) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 継続 | 150,921 | R1 | ~ | R5 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 23,206 | 23,206 | - | 1年5月、委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 77,407 | 77,407 | - | 1年5月、委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 100,613 | 100,613 | 0 | | |
| 12 | (2) | - | 20 | - | 10 | - | 大熊町下野上 地区水道管整 備事業 | 大熊町 (下野上 ほか) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 継続 | 557,239 | R2 | ~ | R6 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 371,492 | 371,492 | - | 2年12月、委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 371,492 | 371,492 | 0 | | |
| 13 | (2) | - | 20 | - | 11 | - | 大熊町熊町地 区水道管整備 事業 | 大熊町 (旭台ほ か) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 継続 | 39,666 | R2 | ~ | R4 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 5,316 | 4,854 | - | 3年1月、工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 21,127 | 21,127 | - | 3年9月、工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 26,443 | 25,981 | 0 | | |

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|----|---|--------------------------|--------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----|----|-------------|----------------------------|---------------------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | (2) | - | 20 | - | 12 | - | 広野町東町 産業団地水道 管整備事業 | 広野町 (下北迫) | 組合 | 双葉 地方 水道 企業 団 | 直接 | 継続 | 56,485 | R3 | ~ | R4 | 25 | | | | 3年12月、委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 1,870 | 1,796 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,870 | 1,796 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | (2) | - | 20 | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | 4,686 | 4,686 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 4,686 | 4,686 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | R1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | R2 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 県交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち市町 村 交付分 | 各年度 別合計 | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 52,416 | 37,749 | 14,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 32,408 | 27,144 | 4,176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 242,752 | 211,514 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 495,828 | 479,518 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | 548,384 | 530,036 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | 1,027,680 | 607,492 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | 111,382 | 466,566 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | 2,510,850 | 2,360,019 | 18,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 2,510,850 | 2,360,019 | 18,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | |