

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名	内閣府
-----	-----

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
1	(3)	—	23	—	1	—	水道水に対する住民の不安解消事業	小山 浄水場 給水区域 一円	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	継続	単年度	413.589	26	～	R6	26	64.600		57.477	7.123	26年12月、委託・工事発注。27年3月、完了。															
																		27	37.628		22.075	15.553	27年4・7・10月、委託発注。28年3月、完了。															
																		28	37.629		23.711	13.918	28年4・7月、委託発注。29年3月、完了。															
																		29	37.672		21.702	15.970	29年4・5月、委託発注。30年3月、完了。															
																		30	32.488		22.161	10.327	30年4・5月、委託発注。31年3月、完了。															
																		R1	38.054		29.573	8.481	1年4・5月、委託発注。2年3月、完了。															
																		R2	30.471		23.969	6.502	2年4・5月、委託発注。3年3月、完了。															
																		R3	29.679		23.094	6.585	3年4・5月、委託発注。4年3月、完了。															
																		R4	29.679		23.193	6.486	4年4・5月、委託発注。5年3月、完了。															
																		R5	43.901		37.147	6.754	5年4・5月、委託・工事発注。6年3月、完了。															
																		R6	31.788		24.959	6.829	6年4月、委託発注。7年3月、完了。															
																		累計	413.589	0	309.061	104.528																
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、得意環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0	0															
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0	0															
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0	0															
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を得意環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0	0															
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した数で構いません。																		30	0	0	0	0	0															
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0	0															
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0	0															
																		R3	0	0	0	0	0															
																		R4	0	0	0	0	0															
																		R5	0	0	0	0	0															
																		R6	0	0	0	0	0															
県交付分 計																		0	0			0																
																25	0								0	0	0	0										
																26	64.600								0	57.477	7.123											
																27	37.628								0	22.075	15.553											
																28	37.629								0	23.711	13.918											
																29	37.672								0	21.702	15.970											
																30	32.488								0	22.161	10.327											
																R1	38.054								0	29.573	8.481											
																R2	30.471								0	23.969	6.502											
																R3	29.679								0	23.094	6.585											
R4	29.679	0	23.193	6.486																																		
R5	43.901	0	37.147	6.754																																		
R6	31.788	0	24.959	6.829																																		
市町村交付分 計																	413.589	0	309.061	104.528																		
県・市町村交付分 合計																	413.589	0	309.061	104.528																		

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省										令和7年3月末時点										(千円)
No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
2	(2)	—	20	—	1	—	地下水水源に対する住民の不安解消事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	42,552	27	27	28,368		17,733	10,635	27年12月、工事発注。28年3月、完成。
															累計	28,368	0	17,733	10,635	
3	(2)	—	20	—	2	—	小山浄水場急速ろ過池ろ層交換事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	72,144	27	27	24,048		20,016	4,032	27年12月、工事発注。28年3月、完成。
															28	24,048		19,872	4,176	28年5月、工事発注。28年9月、完成。
															累計	48,096	0	39,888	8,208	
4	(2)	—	20	—	3	—	双葉町中野地区復興産業拠点への水道管整備事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	484,165	28	28	8,360		7,272	1,088	28年10月、委託発注。29年2月、完了。
															29	148,960		127,828	21,132	29年6月、委託・工事発注。30年2月、完了。
															30	110,386		110,073	313	30年6・9月、工事発注。
															R1	34,948		33,768	1,180	1年5月、委託・工事発注。
															R2				0	
															R3	20,122		15,510	4,612	3年5月、工事発注。4年3月、完成。
															累計	322,776	0	294,451	28,325	
5	(2)	—	20	—	4	—	小滝平浄水場施設整備事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	1,292,960	29	29	37,740		31,133	6,607	29年6月、委託発注。30年3月、完了。
															30	179,227		174,967	4,260	30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。31年3月、完了。
															R1	284,914		284,914	0	30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。2年5月、完了。
															R2	360,091		353,407	6,684	30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。3年10月、完了。
															R3	0		▲ 12,814	12,814	
															累計	861,972	0	831,607	30,365	
6	◆ (2)	—	20	—	4	—	小滝平浄水場場内整備事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	132,744	29	29	2,340		2,340	0	29年6月、委託発注。30年3月、完了。
															30	2,012		1,952	60	30年11月、工事発注。31年3月、完了。
															R1	52,747		52,747	0	30年11月、工事発注。2年5月、完了。
															R2	49,095		47,733	1,362	30年11月、工事発注。3年10月、完了。
															R3	0		▲ 1,326	1,326	
															累計	106,194	0	103,446	2,748	
7	(2)	—	20	—	5	—	楡葉町下繁岡地区産業再生エリアへの水道管整備事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	124,329	29	29	53,712		50,213	3,499	29年6月、委託発注。29年11月、工事発注。30年3月、完了。
															30	29,174		27,222	1,952	30年9月、工事発注。31年1月、完成。
															累計	82,886	0	77,435	5,451	
8	(2)	—	20	—	6	—	双葉町特定復興再生拠点区域水道管整備事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	550,221	30	30	22,958		15,616	7,342	30年6月、委託発注。31年3月、完了。
															R1	139,751		130,702	9,049	1年8月、工事発注。2年3月、完了。
															R2	164,279		153,739	10,540	2年6月、工事発注。3年2月、完了。
															R3	39,825		28,401	11,424	3年9月、工事発注。4年2月、完成。
															累計	366,813	0	328,458	38,355	
9	(2)	—	20	—	7	—	特定復興再生拠点区域への送・配水施設整備事業	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	225,977	30	30	150,651		148,320	2,331	30年9月、工事発注。31年3月、完成。
															累計	150,651	0	148,320	2,331	

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
10	(2)	-	20	-	8	-	広野駅東側開発地区(第2期)内水道管整備事業	広野町 (下北追)	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	56,987	30	~	R4	30	1,420		1,368	52	30年11月、委託発注。31年3月、完了。			
																	R1		12,818			12,745	73	1年8月、工事発注。2年1月委託発注。2年3月、完了。		
																	R2						0			
																	R3		23,752			23,752	0	4年11月、工事発注。5年3月、完了。		
																	R4						0			
																	累計		37,990		0		37,865	125		
11	(2)	-	20	-	9	-	双葉駅西側地区生活拠点等水道管整備事業	双葉町 (双葉駅西側第 一地区)	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	継続	基金	274,985	R1	~	R6	R1	23,206		13,393	9,813	1年5月、委託発注。			
																	R2		77,407			32,042	45,365			
																	R3						0			
																	R4					36,172	▲ 36,172			
																	R5		70,046			8,893	61,153	5年4月、委託発注。		
																	R6			12,663	16,178	▲ 3,515				
累計		170,659	12,663	106,678	76,644																					
12	(2)	-	20	-	10	-	大熊町下野上地区水道管整備事業	大熊町(下野上 ほか)	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	継続	基金	538,244	R2	~	R6	R2	371,492		1,210	370,282	2年12月、委託発注。			
																	R3				1,734	▲ 1,734				
																	R4					0				
																	R5				82,268	▲ 82,268				
																	R6			▲ 12,663	67,897	▲ 80,560				
																	累計		371,492	▲ 12,663	153,109	205,720				
13	(2)	-	20	-	11	-	大熊町熊町地区水道管整備事業	大熊町 (旭台ほか)	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	44,630	R2	~	R4	R2	5,316		4,854	462	3年1月、工事発注。3年3月、完了。			
																	R3		21,127			21,127	0	3年5月、工事発注。3年9月、完了。		
																	R4		3,309			2,213	1,096	4年9月、工事発注。5年1月、完成。		
																	累計		29,752	0	28,194	1,558				
14	(2)	-	20	-	12	-	広野町東町産業団地水道管整備事業	広野町 (下北追)	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	完了	単年度	31,735	R3	~	R4	R3	1,870		1,796	74	3年12月、委託発注。4年3月、完了。			
																	R4		19,286			17,227	2,009	4年7月、工事発注。5年3月、完成。		
																	累計		21,156	0	19,073	2,083				
15	(2)	-	20	-	13	-	大熊町西工業団地水道管整備事業	大熊町 (大川原)	組合	双葉地方 水道企業 団	直接	継続	単年度	161,433	R3	~	R6	R3	4,686		4,686	0	3年12月、委託発注。4年3月、完了。			
																	R4		72,566			21,265	51,301	4年4月、委託発注。5年3月、完了。		
																	R5		30,369			30,369	0	5年4月、委託発注。6年12月、完了。		
																	R6				▲ 5,956	5,956				
累計		107,621	0	50,364	57,257																					
																					R6				0	
																					累計		0		0	

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		
うち県 交付分												各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	0	
												R1	0	0	0	0	0	
												R2	0	0	0	0	0	
												R3	0	0	0	0	0	
												R4	0	0	0	0	0	
												R5	0	0	0	0	0	
												R6	0	0	0	0	0	
												県交付分 計		0	0		0	
うち市町 村 交付分												各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	0	
												27	52,416	0	37,749	14,667		
												28	32,408	0	27,144	5,264		
												29	242,752	0	211,514	31,238		
												30	495,828	0	479,518	16,310		
												R1	548,384	0	528,269	20,115		
												R2	1,027,680	0	592,985	434,695		
												R3	111,382	0	82,866	28,516		
												R4	95,161	0	76,927	18,234		
												R5	100,415	0	121,530	▲ 21,115		
												R6	0	0	78,119	▲ 78,119		
												市町村交付分 計		2,706,426	0	2,236,621	469,805	
県・市町村交付分 合計		2,706,426	0	2,236,621	469,805													