



→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
富岡町内の供給																			
上水道																			
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成25年度に復旧済み 南地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山 字滝ノ沢・上郡・太田)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成25年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に下郡山字真壁・下 郡・原下)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成26年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、小浜 字反町・大膳町)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本町・ 中央一丁目二丁目)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜字中央、仏浜字 西原・釜田、本岡字日向・ 本町西)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、関根浄 水場)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設 (宮の原・下千里・大菅・小 浜ポンプ場)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成26年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に上手岡字下千里・高 津戸、本岡字沼名子)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年6月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上千里、日 南郷・後田・後作)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字前川原・平 道地・大石原・外内・杉内・ 茂手木、本岡字関ノ前・上 本町)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年1月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字王塚・清水 前、大菅字蛇谷須、大平、 夜の森南三丁目四丁目五 丁目)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年4月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜)	双葉地方水道企業団	応急復旧済、稼働中																	平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に毛菅・仏浜地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施した	関係事業の復旧工程と調整 し、協議・工事を実施する	工事	●.....▶												富岡町復興計画に基づき実施計画を 作成する
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に夜の森北、夜の森南 地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事	●.....▶												富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に大菅、桜地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事	●.....▶												富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による





## 双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和2年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R3 年度末)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
檜葉町内 上水道	◎ 復旧済 (平成 30 年度)	津波被災地区復興	
檜葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R4 年度末)
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中 一部使用開始 (令和 2 年 1 月)	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	(R3 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

## 双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和2年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	/		
広野町内 工業用水道	/		
檜葉町内 上水道	/		
檜葉町内 工業用水道	/		
富岡町内 上水道	○ 復旧中	富岡町特定復興再生拠点	(R3 年度内)
富岡町内 工業用水道	/		
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	(R3 年度内)
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(R3 年度内)
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(R3 年度末)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(R3 年度内)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(R3 年度内)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

## 双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	/		
広野町内 工業用水道	/		
檜葉町内 上水道	/		
檜葉町内 工業用水道	/		
富岡町内 上水道	/		
富岡町内 工業用水道	/		
大熊町内 上水道	/		
大熊町内 工業用水道	/		
双葉町内 上水道	◎ 復旧済	[双葉 I C]への管路復旧	(R 元年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし