

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1	(3)	-	23	-	1	-	水道水に対する住民の不安解消事業	小山 浄水場 給水区域 一円	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	継続	単年度	337,900	26	~	R4	25			0	26年12月、委託・工事発注。 27年4・7・10月、委託発注。 28年4・7月、委託発注。 29年4・5月、委託発注。 30年4・5月、委託発注。 1年4・5月、委託発注。 2年4・5月、委託発注。 3年4・5月、委託発注。 4年4・5月、委託発注。	
																		26	64,600		57,477		7,123
																		27	37,628		22,075		15,553
																		28	37,629		23,711		13,918
																		29	37,672		21,702		15,970
																		30	32,488		22,161		10,327
																		R1	38,054		29,573		8,481
																		R2	30,471		23,969		6,502
																		R3	29,679		23,094		6,585
																		R4	29,679		23,193		6,486
																		累計	337,900	0	246,955		90,945
																		25					0
																		26					0
																		27					0
28				0																			
29				0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	0	0	0	0																			
(注)															/								
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																							
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																							
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																							
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																							
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																							
うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																	
		26	0	0	0	0																	
		27	0	0	0	0																	
		28	0	0	0	0																	
		29	0	0	0	0																	
		30	0	0	0	0																	
		R1	0	0	0	0																	
		R2	0	0	0	0																	
		R3	0	0	0	0																	
		R4	0	0	0	0																	
県交付分 計															0	0	0	0					
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																	
		26	64,600	0	57,477	7,123																	
		27	37,628	0	22,075	15,553																	
		28	37,629	0	23,711	13,918																	
		29	37,672	0	21,702	15,970																	
		30	32,488	0	22,161	10,327																	
		R1	38,054	0	29,573	8,481																	
		R2	30,471	0	23,969	6,502																	
		R3	29,679	0	23,094	6,585																	
		R4	29,679	0	23,193	6,486																	
市町村交付分 計															337,900	0	246,955	90,945					
県・市町村交付分 合計															337,900	0	246,955	90,945					

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30																	
2	(2)	-	20	-	1	-	地下水水源に 対する住民の 不安解消事業	中川原水 源地、寺 下水源 地、富岡 第一水源 地、富岡 第二水源 地、小山 浄水場	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	42,552	27	～	27	25			0	27年12月、工事発注。28年3月、完成。	
																		26			0		
																		27	28,368		17,733		10,635
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	28,368	0	17,733	10,635			
3	(2)	-	20	-	2	-	小山浄水場急 速ろ過池ろ層 交換事業	小山 浄水場	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	72,144	27	～	28	25			0	27年12月、工事発注。28年3月、完成。 28年5月、工事発注。28年9月、完成。	
																		26			0		
																		27	24,048		20,016		4,032
																		28	24,048		19,872		4,176
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	48,096	0	39,888	8,208			
4	(2)	-	20	-	3	-	双葉町中野地 区復興産業拠 点への水道管 整備事業	双葉町 (渋川～ 中野)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	484,165	28	～	R3	25			0	28年10月、委託発注。 29年6月、委託・工事発注。 30年6・9月、工事発注。 31年5月、委託・工事発注。 3年5月、工事発注。4年3月、完成。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	8,360		7,272		1,088
																		29	148,960		127,828		21,132
																		30	110,386		110,073		313
																		R1	34,948		33,768		1,180
																		R2			0		
																		R3	20,122		15,510		4,612
																		R4			0		
累計																	322,776	0	294,451	28,325			
5	(2)	-	20	-	4	-	小滝平浄水場 施設整備事業	小滝平浄 水場	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	1,292,960	29	～	R3	25			0	29年6月、委託発注。 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。 30年11月、工事発注。12月工事管理業務委託発注。令和3年度へ の繰越。 3年10月、完成。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	37,740		31,133		6,607
																		30	179,227		174,967		4,260
																		R1	284,914		278,230		6,684
																		R2	360,091		0		360,091
																		R3	0		347,277		-347,277
																		R4			0		
累計																	861,972	0	831,607	30,365			

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30																		
6	◆	(2)	-	20	-	4	-	1	小滝平浄水場 場内整備事業	小滝平浄 水場	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	132.744	29	～	R3	25			0	29年6月、委託発注。 30年11月、工事発注。 30年11月、工事発注。 30年11月、工事発注。令和3年度への繰越。 3年10月、完成。
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29	2,340		2,340	
																				30	2,012		1,952	
																				R1	52,747		51,385	
																				R2	49,095		0	
																				R3	0		47,769	
																				R4			0	
累計																	106.194	0	103.446	2,748				
7		(2)	-	20	-	5	-	1	檜葉町下繁岡 地区産業再生 エリアへの水 道管整備事業	檜葉町 (上繁岡、 下繁岡)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	124.329	29	～	30	25			0	29年6月、委託発注。29年11月、工事発注。 30年9月、工事発注。31年1月、完成。
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29	53,712		50,213	
																				30	29,174		27,222	
																				R1			0	
																				R2			0	
																				R3			0	
																				R4			0	
累計																	82.886	0	77.435	5,451				
8		(2)	-	20	-	6	-	1	双葉町特定復 興再生拠点区 域水道管整備 事業	双葉町内	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	550.221	30	～	R3	25			0	30年6月、委託発注。 1年8月、工事発注。 2年6月、工事発注。 3年9月、工事発注。4年2月、完成。
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29			0	
																				30	22,958		15,616	
																				R1	139,751		130,702	
																				R2	164,279		153,739	
																				R3	39,825		28,401	
																				R4			0	
累計																	366.813	0	328.458	38,355				
9		(2)	-	20	-	7	-	1	特定復興再生 拠点区域への 送・配水施設 整備事業	檜葉町、 大熊町、 双葉町	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	225.977	30	～	30	25			0	30年9月、工事発注。31年3月、完成。
																				26			0	
																				27			0	
																				28			0	
																				29			0	
																				30	150,651		148,320	
																				R1			0	
																				R2			0	
																				R3			0	
																				R4			0	
累計																	150.651	0	148.320	2,331				

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6									1	2							
10	(2)	-	20	-	8	-	広野駅東側開 発地区(第2 期)内水道管 整備事業	広野町 (下北迫)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	56,987	30	～	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	1,420		1,368	52	30年11月、委託発注。
																		R1	12,818		12,745	73	1年8月、工事発注。2年1月委託発注。
																		R2			0	0	
																		R3	23,752		0	23,752	令和4年度への繰越。
																		R4			23,752	-23,752	令和3年度からの繰越。5年3月、完成。
																		累計	37,990	0	37,865	125	
11	(2)	-	20	-	9	-	双葉駅西側地 区生活拠点等 水道管整備事 業	双葉町 (双葉駅 西側第一 地区)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	継続	基金	150,921	R1	～	R8	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	23,206		23,206	0	1年5月、委託発注。
																		R2	77,407		77,407	0	1年5月、委託発注。
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
																		累計	100,613	0	100,613	0	
12	(2)	-	20	-	10	-	大熊町下野上 地区水道管整 備事業	大熊町 (下野上 ほか)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	継続	基金	557,239	R2	～	R6	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0	0	
																		R2	371,492		371,492	0	2年12月、委託発注。
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
																		累計	371,492	0	371,492	0	
13	(2)	-	20	-	11	-	大熊町熊町地 区水道管整 備事業	大熊町 (旭台ほ か)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	44,630	R2	～	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0	0	
																		R2	5,316		4,854	462	3年1月、工事発注。
																		R3	21,127		21,127	0	3年9月、工事発注。
																		R4	3,309		2,213	1,096	4年9月、工事発注。5年1月、完成。
																		累計	29,752	0	28,194	1,558	

(様式2)

双葉地方水道企業団 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
14	(2)	-	20	-	12	広野町東町 産業団地水道 管整備事業	広野町 (下北迫)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	完了	単年度	31,735	R3	~	R4	25			0	3年12月、委託発注。 4年7月、工事発注。5年3月、完成。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3	1,870		1,796		74
																	R4	19,286		17,277		2,009
																	累計	21,156	0	19,073		2,083
15	(2)	-	20	-	13	大熊町西工業 団地水道管整 備事業	大熊町 (大川原)	組合	双葉 地方 水道 企業 団	直接	継続	単年度	161,599	R3	~	R5	25			0	3年12月、委託発注。 4年4月、委託発注。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3	4,686		4,686		0
																	R4	72,566		21,265		51,301
																	累計	77,252	0	25,951		51,301
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。													25	0	0	0	0					
													26	0	0	0	0					
													27	0	0	0	0					
													28	0	0	0	0					
													29	0	0	0	0					
													30	0	0	0	0					
													R1	0	0	0	0					
													R2	0	0	0	0					
													R3	0	0	0	0					
													R4	0	0	0	0					
													県交付分 計	0	0	0	0					
うち市町 村 交付分													25	0	0	0	0					
													26	0	0	0	0					
													27	52,416	0	37,749	14,667					
													28	32,408	0	27,144	5,264					
													29	242,752	0	211,514	31,238					
													30	495,828	0	479,518	16,310					
													R1	548,384	0	530,036	18,348					
													R2	1,027,680	0	607,492	420,188					
													R3	111,382	0	466,566	-355,184					
													R4	95,161	0	64,507	30,654					
													市町村交付分 計	2,606,011	0	2,424,526	181,485					
県・市町村交付分 合計	2,606,011	0	2,424,526	181,485																		